



# COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 30 del 11/02/2022

(Reg. Gen. n. 72 del 15/02/22)

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura n° 7 del 08.02.2022 all'impresa ATI Capobianco Giuseppe e L'Impianti srl inerente il 1° SAL ai lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico comunale ubicato nella piazza Raffaello con utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili finalizzata alla riduzione del consumo energetico e alla eliminazione delle barriere architettoniche <b>CUP: G41F13000210002:</b> <b>CIG</b> <b>7972442B41</b>
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso:**

**Che** con il DDG n° 6883 del 24.11.2014 il progetto è stato ammesso a finanziamento;

**Che** con nota prot. 33666 del 27.03.2019 è stato comunicato il finanziamento dell'opera da parte del MIUR giusto Decreto del 03.01.2019 autorizzando questo Ente a porre in essere tutte le procedure per l'affidamento dei lavori entro 180 giorni dalla pubblicazione sulla GURS del 04.04.2019;

**Che** con Determinazione sindacale n. 4 del 01.04.2019 il sottoscritto Arch. Giuseppe Gueli responsabile dell'UTC è stato incaricato come rup e Reo per i lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico comunale ubicato nella Piazza Raffaello con utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili finalizzata alla riduzione del consumo energetico ed alla eliminazione delle barriere architettoniche

**Che** all'esame dello stesso progetto a suo tempo approvato, il sottoscritto alla luce degli intervenuti aggiornamenti dei prezzi e delle nuove norme sugli appalti, non ha potuto iniziare la procedura di gara senza gli opportuni adeguamenti alle nuove norme stante che il progetto è stato redatto nell'anno 2014 ai sensi del D.lgvo 163/2006 e utilizzando il prezzario regionale OO.PP anno 2013;

**Che** l'aggiornamento del progetto ai sensi del D.lgvo 50/2016 e s.m.i. e al nuovo prezzario Regionale 2019 è stato redatto d'ufficio dall'Ing. Chiarelli tecnico a scavalco del Comune di Aragona, per l'importo di €. 1.065.000,00 di cui €. 859.404,65 per lavori compresi €.73.887,62 per oneri di sicurezza ed €. 205.595,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** con determinazione della G.M. atto n° 21 del 02.05.2019 si è provveduto ad approvare il progetto in linea amministrativa e la trasmissione al competente Assessorato Reg.le

**Che** il progetto di che trattasi è stato approvato in linea tecnica dal RUP e in linea amministrativa dalla G.M. con proprio atto n° 29 del 27.06.2019 e trasmesso all'Ass.to regionale alla Pubblica istruzione in data 02.07.2019 prot. 2819 per l'autorizzazione all'espletamento delle procedure di gara, da concludersi improrogabilmente entro il 04.10.2019, stante che l'opera è stata finanziata con Decreto n° 2 del 03.01.2019 da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca accertamento economie mutui BEI

annualità 2015, registrato alla corte dei Conti in data 12.03.2019 e pubblicata sulla GURI del 04.04.2019, e che la procedura di gara dovrà concludersi entro 180 giorni dalla pubblicazione;

**Che** il predetto **Servizio XI dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione** con tempestiva nota prot. 72209 del 03.07.2019 ha rilasciato apposito nulla osta a formulare una proposta di aggiudicazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del Decreto sulla GURI del 04.04.2019 e quindi improrogabilmente entro il 04.09.2019;

**Ciò premesso** e considerato l'esiguo tempo rimasto per addienire alla succitata proposta di aggiudicazione, la procedura di evidenza pubblica non è più percorribile in quanto la tempistica per pubblicazione e termini non garantisce il rispetto di quanto comunicato con la nota prima richiamata;

**Pertanto** si è stabilito di individuare l'operatore economico tramite una procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis del D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs 50/2016, che la legge n. 55 del 2019, denominata "sblocca cantiere" da la facoltà ai comuni di provvedere direttamente con le procedure di gara per importi sotto €. 1.000.000,00 di Euro

**Che** l'importo di €. 1.065.000,00 risulta correttamente in €. 859.404,65 per lavori compresi €.73.887,69 per oneri di sicurezza ed €. 205.595,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione

**Che** il quadro economico risulta essere così distinto

RIEPILOGO CAPITOLI		IMPORTO
Opere edili		567.986,29
Impianto termico a terra		41.137,49
Impianto elettrico		38.796,19
Impianto solare termico e fotovoltaico		47.536,04
Impianto idrico sanitario		29.667,75
Impianto servoscala		12.356,66
sicurezza		73.431,39
adeguamento sismico		48.492,84
<b>SOMMANO I LAVORI</b>		
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (8,597544% sui lavori)	73.887,62	€ 73.887,62
a detrarre		
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	73.887,62	€ 73.887,69
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		€ 785.516,96
IVA su lavori 10% [859404,65*0,1]	85.940,47	
Imprevisti 5% [859404,65*0,05]	42.970,23	
Oneri accesso discarica e caratterizzazione rifiuto compesa IVA al 22%	15.170,60	
Spese direzione lavori, contabilità, coord. sicurezza fase esecutiva cert. regolare esecuz. [859404,65*0,01]	42.000,00	
Responsabile Unico del Procedimento incentivo agg. prezzi [859404,65*0,01]	8.594,05	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	10.920,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	205.595,35	205.595,35
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		€ 1.065.000,00

**Che** la ditta Capobianco Giuseppe esclusa in fase preliminare di gara ha proposto in data 23.10.2019 ricorso al TAR di Palermo, impugnando l'aggiudicazione definitiva, approvata da questo ufficio;

**Che** con sentenza n 2979 del 27.12.2019 TAR di Palermo ha rigettato il predetto ricorso;

**Che** l'impresa ATI Capobianco Giuseppe e L. Impianti srl hanno proposto ricorso in appello davanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa, il quale con propria Ordinanza n° 292/2020 del 08.04.2020 ha sospeso i lavori di che trattasi;

**Che** a seguito dell'Ordinanza del CGA n° 342 del 24.04.2020 dove vengono richiesti chiarimenti e relazione da trasmettere entro il 20.05.2020, questo ufficio ha incaricato il D.L. di provvedere a redigere il SAL per la quantificazione dei lavori effettuati dal 10.02.2020 al 16.03.2020 e all'impresa le spese per conferimento in discarica dei rifiuti;

**Che** tali lavori effettuati sono stati quantificati in €. 72.656,80 compresi €. 6.246,70 per oneri di sicurezza, e che tali lavorazioni dovranno essere scomputati dalla nuova aggiudicazione;

**Che** con Sentenza n 292/2020 notificata a questo Ente in data 16.07.2020 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia GA ha accolto definitivamente il ricorso proposta dalla Ditta ATI Capobianco Giuseppe e L. Impianti srl dichiarandoli aggiudicatari dei lavori ancora da eseguire, ed annullando il contratto stipulato con la ditta Arli srl;

**Che** l'impresa ATI Capobianco Giuseppe e L. Impianti srl in fase di gara avevano offerto un ribasso percentuale del 28,9999%;

**Che** il nuovo importo a base d'asta per i lavori da eseguire risulta essere pari ad €. 712.827,28 (€.(785.516,96 – (72.656,80+32,88)) ed €.67.640,99 per oneri di sicurezza del CGA n° 611/20 deve essere aggiudicata all'impresa ATI Capobianco Giuseppe e L. Impianti srl per l'importo dei lavori al netto del ribasso del 28,9999% di €. 506.108,08 , oltre gli oneri della sicurezza pari ad €.67.640,99 e per l'importo contrattuale di €. 573.749,07

**Che** in virtù della sentenza del CGA n° 292/2020 pubblicata il 16.07.2020 l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico comunale ubicato nella piazza Raffaello con utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili finalizzata alla riduzione del consumo energetico e alla eliminazione delle barriere architettoniche, all'impresa ATI Capobianco Giuseppe nella qualità di capogruppo e L. Impianti srl, mandante con sede in Via Carlo Carrà 85 92020 Palma di Montechiaro – P.IVA 02081980845 per l'importo dei lavori a base d'asta si €. 712.827,28 al netto del ribasso del 28,9999% e per l'importo netto di €. 506.108,08 oltre gli oneri della sicurezza pari ad €.67.640,99 e per l'importo contrattuale di €. 573.749,07

**Che** la nuova aggiudicazione è stata comunicata a mezzo pec a tutti i partecipanti alla procedura negoziata, giusta nota prot. 3020 del 05.08.2020 ;

**Che** in data 24.08.2020 prot. 3294, è stata richiesta all'impresa Capobianco Giuseppe nella qualità di capogruppo i documenti per la stipula del contratto di appalto;

**Che** in data 10.08.2020 attraverso il portale BNDÀ è stata richiesta la comunicazione antimafia per l'impresa Capobianco e L. Impianti srl giusta richiesta PR\_AGUTG\_ingresso 0041590 ancora in istruttoria, mentre per la L. Impianti srl in pari data è stata già rilasciata con esito positivo;

**Che Con** nota prot. 3294 del 24.08.2020 a mezzo pec l'ufficio Tecnico ha richiesto all'aggiudicatario tutta la documentazione necessaria per la stipula del relativo contratto d'appalto;

**Che** l'impresa ATI Capobianco con nota pervenuta in data 15.10.2020 prot. 4056 ha trasmesso la documentazione: Dichiarazione numero di lavoratori previsti nel cantiere, Polizza per garanzia definitiva; Polizza per assicurazione verso terzi, piano operativo del cantiere, conto corrente dedicato, titolo di proprietà dei mezzi, dichiarazione personale presente in cantiere, pagamento diritti di rogito e segreteria;

Per l'aggiudicatario si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità professionale di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D. Lgs. 50/2016, mediante accertamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 come modificato dalla Legge 183/2011, tramite AVCPASS. Pertanto sono stati acquisiti tramite il sistema AVCPASS i seguenti documenti: Visura presso il Casellario informatico ANAC, Verifica regolarità fiscale, Certificato generale del Casellario Giudiziale, Visura al registro delle imprese, Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett.e) del D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), e Attestazione SOA tramite il casellario informatico delle imprese;

**Che** con dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, custodita presso gli uffici Segreteria, l'impresa aggiudicataria ha autocertificato la permanenza in capo all'impresa medesima, di tutti i requisiti e di tutto quanto certificato, attestato e dichiarato ai fini della partecipazione alla gara;

**Che** in data 08.03.2021 è stato acquisito il D.U.R.C. delle ditte Capobianco valido sino al 06.07.2021, e quello della ditta L. Impianti srl valevole fino al 17.06.2021;

**Che in data 14.04.2021** è stato sottoscritto contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi del comma 4° lett.c) dell'art.97 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., nonché dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, n. 02/2021 di repertorio del 14/04/2021 registrato ad Agrigento Serie 1T Numero 1975 del 14/04/2021 relativo ai lavori

**Che** il giorno 10.05. 2021 si è proceduto alla procedere alla consegna dei lavori , nel luogo del cantiere erano presenti L' Ing. Salvatore CHIARELLI in qualità di direttore dei lavori, previo preavviso a mezzo pec del 30/04/21 trasmessa alle parti per la convocazione , giusta disposizione del RUP Arch. G. Gueli oltre al oltre al sottoscritto e il Sig. Capobianco Giuseppe nella qualità di Capogruppo e Legale rappresentante e Direttore tecnico dell'impresa ATI Capobianco Giuseppe e L. Impianti srl con sede via Carlo Carrà n. 85 -92020 Palma di Montechiaro (Ag)- aggiudicataria dei lavori di che trattasi;

**Che** successivamente alla consegna sono stati disposti i nuovi calcoli per il deposito al Genio civile mediante invio telematico sul sistema PORTOS , che il deposito è avvenuto dopo varie richieste di integrazioni e sostituzioni in data 15.09.2021 deposito n° 84842 prot. 20210109204.

**Che** la Direzione lavori ha trasmesso il Sal dei lavori a tutto il 24.01.2022 con allegati libretto delle misure, certificato di pagamento verbale concordamento nuovi prezzi e registro di contabilità;

**Che** l'impresa ha trasmesso in forma elettronica la fattura n° 7 del 08.02.2022 per l'importo complessivo iva compresa di €. 79.235,21

**Che** è stato richiesto il Durc in data 08.02.2022 con esito positivo e validità fino al 04.03.2022

**Che** gli atti contabili sono stati sottoscritti dal sottoscritto Rup dei lavori;

**Rilevato** che l'anticipazione erogata per conto della 1° impresa non liquidata risulta pari €. 141.434,30 iva compresa mentre per la chiusura dei rapporti con impresa arli è stata liquidata la somma pari a €. 61.975,66 iva compresa e la rimanenza dell'erogazione nelle casse comunali risulta pari a €. 79.458,64, pertanto occorre preliminarmente liquidare all'impresa per consentire l'accredito di ulteriori somme per stati dei lavori successivi

**DATO ATTO:**

Che il CUP acquisito per l'intervento è : G41F13000210002;

Che il codice identificativo della gara Cig è: 7972442B41

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio

Visto il D.leg. 50/2016 e s.m.i.

Gli artt. 151, 183 e 192 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.ro 267;

La legge regionale 44/91;

Lo Statuto del Comune;

Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;

Il Regolamento di Contabilità;

Il Regolamento dei controlli interni;

La L.R. n. 12/2011 come modificata con la L.R. n. 8/2016;

Il Regolamento di cui al d.P.R.S. n. 13/2012;

la Legge 55/2019 (sblocca cantieri)

**DETERMINA**

**per le motivazioni indicate in narrativa**

1) Di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;

2) **DI LIQUIDARE**, all'impresa ATI Capobianco Giuseppe nella qualità di capogruppo e L. Impianti srl, mandante con sede in Via Carlo Carrà 85 92020 Palma di Montechiaro – P.IVA la fattura n° 7 del 08.02.2022 come da certificato di pagamento allegato al presente atto unitamente al durc valido per l'importo netto di €. 72.032,01 e di accreditare sull'IBAN dedicato IT 67G0577283030CC0080006515 intestato all'impresa aggiudicataria, costituito presso LA Banca Popolare S. Angelo di Palma Montechiaro;

3) **Di versare** l'iva pari ad €. 7.203,20 nei modi e termini di legge;

Di trasmettere il presente atto al competente Ass.to Finanziatore, e il caricamento sul portale GIES

IL responsabile P.O. e RUP  
(Arch. Giuseppe Galetti)

Visto di regolarità contabile si attesta che la somma trova copertura sul cap. 301/3 in uscita avente per oggetto "RISTORAZIONE ED. F. SCOL. PIZZA RAFFAELLO"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott.ssa Concetta Burgio)



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01533080675  
Progressivo di invio: 999999  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02081980845  
Codice fiscale: CPBGPP79H02A089S  
Denominazione: CAPOBIANCO GIUSEPPE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CARLO CARRA' 85  
CAP: 92020  
Comune: PAMA DI MONTECHIARO  
Provincia: AG  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00250320843  
Codice Fiscale: 00250320843  
Denominazione: COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

### Dati della sede

Indirizzo: VIA KENNEDY  
Numero civico: 15  
CAP: 92010  
Comune: JOPPOLO GIANCAXIO  
Provincia: AG  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675  
Denominazione: Alias Group S.r.l.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2022-02-08 (08 Febbraio 2022)  
Numero documento: 07  
Importo totale documento: 79235.21

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 02  
Data contratto: 2021-04-14 (14 Aprile 2021)  
Codice Unitario Progetto (CUP): G41F13000210002  
Codice Identificativo Gara (CIG): 7972442B41

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE UBICATO NELLA PIAZZA RAFFAELLO CON UTILIZZO DI TECNICHE E MATERIALI ECOCOMPATIBILI FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO E ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Vostro dare per il pagamento del certificato n. 1  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: N  
Valore unitario: 72032.01000000  
Valore totale: 72032.01000000  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 72032.01  
Totale imposta: 7203.20  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: CAPOBIANCO GIUSEPPE  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 72032.01  
Codice IBAN: IT67G0577283030CC0080006515  
Codice ABI: 05772  
Codice CAB: 83030

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO  
PROVINCIA AGRIGENTO**

**Lavori di:** ristrutturazione dell'edificio scolastico comunale ubicato nella piazza Raffaello con utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili finalizzata alla riduzione del consumo energetico e alla eliminazione delle barriere architettoniche.

**Impresa:** ATI Capobianco Giuseppe via C. Carrà n. 85 - 92020 Palma di Montechiaro (AG), capogruppo e L.Impianti srl via Caltanissetta n. 66 - 92021 Aragona (AG), associata.

CONTRATTO n. 02 di rep. del 14/04/2021, registrato a A.E di Agrigento in data 14/04/2021 al n. 1975 s.IT

**CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata di € 72.032,01**  
 Per I.V.A. 10% € 7.203,20 Split Payment-L 190/2014  
 Importo da pagare € 72.032,01

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Totale €		

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 578.207,89 al netto del ribasso d'asta del 28,9999% e atto di sottomissione per la somma di € \*\*\*\*\*  
 Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 72.393,98, cioè:

Per lavori e somministrazione	58.618,08	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per anticipazioni (fatture)		
<b>Sommano €.</b>	<b>58.618,08</b>	
Per oneri afferenti la sicurezza	13.775,90	
<b>Sommano €.</b>	<b>72.393,98</b>	<b>72.393,98</b>
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	361,97	
L'ammontare dei certificati precedenti		
<b>Totale deduzioni €.</b>	<b>361,97</b>	<b>361,97</b>
<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>		<b>72.032,01</b>

Certifica che a termini del CSA si può pagare all'Impresa la rata di euro 72.032,01 dicendosi euro settantaduemilatrecentadue/01

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Giuseppe GULLI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Agrigento con cod. ditta n. 13385826 CC 27 Joppolo Giancaxio, 31/01/2022

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Salvatore CHIARELLI

Joppolo Giancaxio, .....  
Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Giuseppe GULLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Joppolo Giancaxio li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La presente è copia conforme all'originale.

Joppolo Giancaxio , li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_